

% Complete: 0%

Equip.code	W.R.NO	Task Name	Duration	MAN	HOUR	Respon
		Cold Shut Down 1401	81 days?	1496	13158	
		START	3 days	0	0	
FACTORY	-	انتظار جهت ورود به كوره جهت تخريب نسوز	3 days	0	0	-
FACTORY	-	استارت توقف	0 days	0	0	-
		مکانیک	5 days	71	263	
150RL1.ME01	93085253	باز کردن گاردان و نصب مجدد پس از سرویس	1 day	3	8	ديزاده
150RL1.ME02	93085254	باز کردن گاردان و نصب مجدد پس از سرویس	1 day	3	8	ايزاده
610BI1	93084532	باز کردن شوت های انتهایی بین ۱ جهت تعمیرات تفلون های معیوب	2 days	3	5	م زاده
610BI2	93084534	باز کردن شوت های انتهایی بین ۲ جهت تعمیرات تفلون های معیوب	2 days	3	5	م زاده
610BI3	93084535	باز کردن شوت های انتهایی بین ۳ جهت تعمیرات تفلون های معیوب	2 days	3	5	م زاده
610BI4	93084537	باز کردن شوت های انتهایی بین ۴ جهت تعمیرات تفلون های معیوب	2 days	3	5	م زاده
610BI5	93084539	باز کردن شوت های انتهایی بین ۵ جهت تعمیرات تفلون های معیوب	2 days	3	5	م زاده
610BI6	93084541	باز کردن شوت های انتهایی بین ۶ جهت تعمیرات تفلون های معیوب	2 days	3	5	م زاده
610PE1	93074386	تعویض شوت خروجی گندله از دیسک و تنظیمات	1 day	4	8	م زاده
610RF1	93084442	درخواست تعميرات كلى تجهيز	2 days	6	30	م زاده
710FN5.AT1	93085747	نصب اکچواتور	1 day	3	3	رانا
710FN10.AT1	93085746	نصب اکچواتور	1 day	3	3	وانا
720FN3	93083567	تعویض بیرینگ و هوزینگ	1 day	4	12	واثا
730AN1	93082602	بررسی و تعویض تمامی ۳۶ عدد آرم رولر از لحاظ لقی و تعویض در صورت نیاز	5 days	4	100	بيبى
730AN1	93082605	تنظيمات زاويه پالت ها	1 day	4	12	بيبى
730DA2	93083693	تعویض دمپر	1 day	4	12	وانا
730DA2	93083693	تعویض دمپر	1 day	4	12	واثا
730FN3	93081741	تعویض بیرینگ و هوزینگ	1 day	4	12	وانا
730FN8.AT1	93085745	نصب اکچواتور	1 day	3	3	وانا
930BM1	93085161- 93078870	تعویض پینیون و بیرینگ در صورت لزوم	1 day	4	10	يمى
		کارگاه ساخت	37.4 days	188	892	
610BC1-610BW1	93083641	نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت	1 day	3	3	م زاده
610BC2-610BW2	93083642	نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت	1 day	3	3	م زاده
610BC3-610BW3	93083643	نصب داربست فلزى جهت بالا كشيدن بلت	1 day	3	3	م زاده
610BC4-610BW4	93083644	نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت	1 day	3	3	م زاده
610BC5-610BW5	93083645	نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت	1 day	3	3	م زاده
610BC6-610BW6	93083646	نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت	1 day	3	3	م زاده
610BC13-610BW7	93083647	نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت	1 day	3	4	م زاده
610BC14-610BW8	93083648	نصب داربست فلزی جهت بالا کشیدن بلت	1 day	3	4	م زاده
610BI1	93084436	تعويض تفلون هاى آسيب ديده	1 day	3	24	م زاده
610BI2	93084437	تعویض تفلون های آسیب دیده	1 day	3	24	بم زاده
610BI3	93084438	تعویض تفلون های آسیب دیده	1 day	3	24	يم زاده

Page 1 OF 12



% Complete: 0%

% Actual	:	0%
----------	---	----

Actual: 0%						
Equip.code	W.R.NO	Task Name	Duration	MAN	HOUR	Respons
610BI4	93084504	نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها	1 day	4	10	حكيم زاده
610BI4	93084439	تعویض تفلون های آسیب دیده	1 day	3	24	حكيم زاده
610BI5	93084505	نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها	1 day	4	10	حكيم زاده
610BI5	93084440	تعویض تفلون های آسیب دیده	1 day	3	24	حكيم زاده
610BI6	93084506	نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها	1 day	4	10	حكيم زاده
610BI6	93084441	تعویض تفلون های آسیب دیده	1 day	3	24	حكيم زاده
610PE1	93075304	نصب ورق لبه دیسک و تفلون ضد سایش	1 day	4	15	حكيم زاده
610PE1	93074393	نصب تفلون سر تاسر ديواره ديسک	1 day	4	25	حكيم زاده
610PE2	93074387	اصلاح شوت و نصب ساید پلیت شوت	1 day	4	10	حكيم زاده
620BC3-620BW1	93083649	نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت	1 day	3	4	حكيم زاده
710EP1	93083362	نصب داربست در موقعیت شبکه های توزیع گاز ورودی به تجهیز	1 day	5	10	فهيمى
710EP2	93060251	نصب داربست جهت تعویض داکت ورودی به تجهیز و بازکردن مجدد	2 days	6	30	فهيمى
710EP2	93083357	نصب داربست جهت نصب اکسپنشن جوینت داکت ورودی به تجهیز	1 day	2	10	فهيمى
710EP2	93083363	نصب داربست در موقعیت شبکه های توزیع گاز ورودی به تجهیز	1 day	5	10	فهيمى
710FN1	93082431	نصب داربست جهت تعويض ايمپلر	1 day	3	6	توانا
710FN3	93084540	نصب داربست جهت تعويض ايمپلر و بيرينگ	2 days	3	30	تواثا
710FN5	93084516	نصب داربست مناسب جهت دمونتاژ کیسینگ و عایق و بازنمودن آن	2 days	3	30	تواثا
710FN5	93084523	نصب داربست جهت تعويض عايق	2 days	3	30	توانا
710FN5-6	93084826	نصب داربست مناسب جهت اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك	2 days	3	30	تواثا
710WS1	93084072	تعویض زانویی ۱۸۰ درجه ورودی سیال به وت اسکرابر	1 day	4	24	تواثا
710WS1	93084412	تعمیرات اساسی وت اسکرابر و داکت هایش	4 days	5	90	تواثا
710WS1	93084844	نصب داربست جهت تعمیرات اساسی وت اسکرابر و داکت های آن	2 days	3	30	تواثا
720FN3	93083423	بالانس پس از تعویض بیرینگ و هوزینگ	1 day	2	12	توانا
720KL1	93082862	نصب داربست جهت تعویض ایرسیل خروجی کوره	1 day	3	12	نصوريان
720KL1	93085864	تعمير ورق سقف فاينرينگ هود	2 days	3	30	نصوريان
730AN1	93082599	تعویض تمامی فرم ایرسیل های داخلی و خارجی	1 day	4	16	طبيبى
730AN1	93082609	تعویض و ترمیم استون باکس های دامپینگ زون	1 day	3	12	طبيبى
730AN1	93083444	نصب داربست جهت تعویض گریزلی بارهای اولیه	1 day	2	10	طبيبى
730AN1	93082796	بررسی و ترمیم دریچه های بازدید گریزلی ثانویه	1 day	2	16	طبيبى
730AN1	93084357	نصب داربست جهت بررسي و تعويض اكسپنشن جوينت پروسس داكت	1 day	4	20	طبيبى
730AN1	93084367	نصب داربست جهت تعمیر استون باکس های دامپینگ زون و باز نمودن آن	1 day	3	8	طبيبى
730AN1	93084484	نصب داربست زیر شوت گریزلی ثانویه جهت اصلاح و ترمیم شوت	1 day	3	3	طبيبى
730AN1	93084529	نصب داربست در محدوده شوت ویبراتوری و لوله های انتقال گندله به پن ۲	1 day	3	4	طبيبى
730AN1	93086270	نصب داربست جهت باز نمودن اگزاست داکت جهت تعویض گریزلی بار	1 day	2	10	طبيبى
730FN3	93083566	بالانس پس از تعویض بیرینگ و هوزینگ	1 day	2	5	توانا
930BM1	93085168	نصب داربست جهت تعويض لاينر بالميل	1 day	3	3	فهيمى
ER02	93082983	نصب داربست در اتاق ترانس جهت نصب هواکش	1 day	3	3	فهيمى

Page 2 OF 12



% Complete: 0%

Equip.code	W.R.NO	Task Name	Duration	MAN	HOUR	Respons
610BI1	93084501	نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها	1 day	4	10	كيم زاده
610BI2	93084502	نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها	1 day	4	10	كيم زاده
610BI3	93084503	نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها	1 day	4	10	كيم زاده
710TG1	93082097	تعویض و نصب سپر حرار تی آگزیلاری استک	1 day	3	10	صوريان
710TG1	93083316	نصب داربست فلزی جهت تعویض لوله های معیوب بالای درب اگزیلاری استک	1 day	3	20	دسينى
710TG1	93083975	نصب داربست زون ۴ مسیر رفت جهت تعمیرات ساپورت رول های و گاید رول ها	2 days	4	50	صوريان
730AN1	93083779	نصب داربست زنجیر های شوت گریزلی ثانویه	1 day	2	4	طبيبى
710TG1	93082575	نصب داربست جهت تعویض ورق سپری محافظ حرارتی آگزیلاری استک	1 day	4	10	صوريان
720KL1	93082489	تعویض هر دو دریچه سمت شمال و غرب فایرینگ هود	1 day	4	20	صوريان
		هیدرولیک و روانکاری	6 days	61	133	
610RF1	93084872	باز کردن اتصالات روانکاری جهت چک و بررسی بیرینگ های رول های رولر فیدر	1 day	3	12	ارعى
710FN1	93082233	تخليه روغن هوزينگ ها شارز مجدد جهت تعويض ايمپلر	1 day	2	3	ارعى
710FN3	93084533	تخلیه و نظافت هوزینگ روغن جهت تعویض ایمپلر و برینگ و شارژ مجدد روغن	1 day	20	3	ارعى
710FN5	93084515	تخلیه روغن هوزینگها جهت دمونتاژ فن و شارژ مجدد جهت تعمیرات اساسی	1 day	2	5	ارعى
710FN6	93084832	تخلیه روغن هوزینگها و فلاشینگ جهت دمونتاژ فن	1 day	2	4	ارعى
710TG1	93084251	باز کردن لوله های روانکاری جهت تعویض پرشر پلیت های و بستن مجدد	1 day	3	15	ارعى
720FN3	93083583	شارژ گریس بعد از تعویض بیرنگ و هوزینگ	1 day	2	1	ارعى
720KL1	93083053	باز کردن اتصالات روانکاری جهت تعویض پنیون سمت جنوب	1 day	3	12	ارعى
730AN1	93084356	باز کردن اتصالات گریس جهت تعویض تراست رولرها و نصب مجدد	1 day	2	5	ارعى
730AN1	93084362	باز کردن اتصالات گریس شش عدد دبل فلپ موتوری کولینگ و نصب مجدد	1 day	2	6	ارعى
730AN1	93084415	باز کردن اتصالات گریس ۳۶ آرم رولر کولینگ و نصب مجدد آن	1 day	3	12	ارعى
730AN1	93084298	باز کردن اتصالات گریس ساپورت رولرهای داخلی و بیرونی تعویضی و مجدد نصب	1 day	2	6	ارعى
730FN3	93083565	شارژ گریس پس از تعویض بیرینگ و هوزینگ	1 day	2	1	ارعى
710FN4.ME02	93081362	گریسکاری بک استاپ بعد از چک و بازرسی	1 day	2	1	ارعى
710TG1	93082633	باز کردن لوله های گریس گاید رولرهای برگشت و نصب مجدد	1 day	3	10	ارعى
710TG1	93082638	باز کردن تمامی لوله های گریس بیرینگ هوزینگ های ساپورت رولر شفت زون ۳ و ۴	1 day	3	20	ارعى
710TG1	93082640	باز کردن لوله گریس متصل به بیرینگ های دبل فلپ دمپر جهت تعمیرات	1 day	3	15	ارعى
710TG1	93083964	باز کردن لوله گریس هد شفت و تیل شفت تراولینگ جهت چک و بررسی	1 day	2	2	ارعى
		تاسيسات	7 days	92	264	
520PI1-AA01-FT09	93084224	باز کردن فلو ترانسمیتر جهت اسید شویی و کالیبره و نصب مجدد	1 day	2	2	نزيزى
520PI1-AA01-FT10	93084225	باز کردن فلو ترانسمیتر جهت اسید شویی و کالیبره و نصب مجدد	1 day	2	2	نزيزى
520PI1-FV09/FV11	93084223	باز کردن کنترل ولو جهت سرویس و نصب مجدد	1 day	2	2	نزيزى
520PI1-FV10/FV12	93084222	باز کردن کنترل ولو جهت سرویس و نصب مجدد	1 day	2	2	نزيزى
600	93083361	سرویس شیر اصلی آب پروسس ساختمان بالینگ	1 day	2	6	تسينى
610BI1&4.AA01	93075348	بررسی و سرویس شیربرقی	1 day	2	4	تسينى
710EP1,2	93083332	چک و بررسی همه شیر های آب پروسه کانال های زیر EP	1 day	3	8	سينى
710FN1	93082230	باز کردن اتصالات تاسیسات جهت تعویض ایمیلر فن	1 day	2	2	سينى

Page 3 OF 12



% Complete: 0%

%	Actual	:	0%
70	Actual	٠	0 / 0

Actual: 0%						
Equip.code	W.R.NO	Task Name	Duration	MAN	HOUR	Respons
710FN1~6	93083331	سرویس و نظافت صافی و شیشه ساید گلاس فنهای ۱ تا ۶	1 day	2	10	حسيني
710FN3	93084536	باز كردن اتصالات تاسيسات جهت تعويض ايمپلر	1 day	2	2	حسيني
710FN5	93084514	باز کردن اتصالات تاسیسات منتهی به بیرینگ هوزینگ جهت دمونتاژ فن	1 day	2	3	حسيني
710FN6	93084831	باز کردن اتصالات بیرینگ هوزینگ جهت دمونتاژ فن	1 day	2	3	حسيني
710TG1	93083376	سرویس ولوهای هوای مربوط به هد شفت در قسمت ساید استریپر شمال وجنوب	1 day	2	3	حسينى
710TG1	93083372	سرویس و روانکاری شیرهای آب رفت و برگشت آگزیلاری استک	1 day	2	16	حسينى
710TG1	93083313	تعویض شیلنگ های معیوب و ترک خورده مربوط به استریپر ها	1 day	2	5	حسينى
710TG1	93083312	نظافت و رفع نشتی از شیشه های بازدید آب استریپر ها	1 day	2	4	حسيني
710WS1	93083378	رسوبزدایی و روانکاری شیر و توری مربوط به صافی ورودی و کلکتور و نازل ها	1 day	3	8	حسيني
710WS1	93082256	تعویض لوله خروجی آب از تجهیز بالای داکت هوای داغ برگشتی	1 day	3	24	حسيني
710WS1	93084843	بازكردن اتصالات جهت تعميرات اساسي	1 day	2	4	حسينى
720BU1	93083380	بررسی گیج های فشار پیلوت مشعل و در صورت نیاز تعویض آنها	1 day	1	2	حسيني
720BU1	93060383	نصب شیر روی درین هر دو صافی مسیر ایستگاه گاز کولینگ	1 day	2	1	حسيني
720KL1	93083307	باز نمودن اتصالات آب بیرینگ های K۳~۸	1 day	2	15	حسينى
730AN1	93083383	باز نمودن و بستن اتصالات تاسيسات جهت تعويض ديواره لودوال	1 day	2	5	حسينى
730AN1	93083381	بررسی وضعیت لوله های لامپ و لیکیج ایندیکیتور و رفع جام و تعویض آنها در صورت نیاز	1 day	2	12	حسينى
730AN1	93083544	باز کردن اتصالات ورودی و خروجی واتر تانک دیواره اسکرید وال	1 day	2	5	حسينى
730AN1	93084566	بازکردن لوله های آب و هوای ورودی و خروجی لودوال جهت تعویض	1 day	2	2	حسينى
730FN1~2	93083447	سرویس و نظافت صافی ساید گلاس های فنهای ۱و۲	1 day	2	2	دسینی
730WS1	93083409	رسوب زدایی و روانکاری شیر و توری مربوط به صافی ورودی و کلکتور و نازل ها	1 day	3	13	حسينى
740PC1	93083448	سرویس همه شیر آلات و نازل های مربوط ین کانوایر ۱و۲	1 day	2	8	حسينى
740WS1	93083410	رسوب زدایی و روانکاری شیر و توری مربوط به صافی ورودی و کلکتور و نازل ها	1 day	3	13	حسينى
920PG1	93083449	سرویس شیرهای آب یاگ میل و در صورت نیاز تعویض آنها	1 day	2	8	حسينى
930BM1	93083451	سرویس شیر اصلی آب پروسس ساختمان بالمیل	1 day	2	4	حسينى
930TN1	93083450	ر سویزدایی و روانکاری ولو های آب ورودی به TN	1 day	2	4	حسينى
940CF2	93081764	جوشکاری و آب بندی لوله خروجی به طرف ۹۴۰PS۶	1 day	2	5	حسينى
940PS7	93075666	تعويض ولو	1 day	2	2	حسينى
940PS8	93075667	تعويض ولو	1 day	2	2	حسينى
940WP1	93084198	تعويض ايميلر واتر يمب	1 day	2	12	حسينى
950FT2	93084683	تعويض اسيول	1 day	3	12	حسينى
1320PI1.AA01	93079995	ریات کردی تغییر انشعاب از خط اصلی آب کولینگ به آب خام در ناحیه تیکنر	1 day	2	8	اک نیا
1320PI1.AA01	93080592	تغییر انشعاب از خط آب کولینگ به خط آب خام در ناحیه کلاری فایر	1 day	2	8	باک نیا
1370PI1.AA01	93075198	تعویض فیلتر ر گلاتور بعد از ولو دستی شماره ۳۷	1 day	2	2	پاک نیا
DISEL GENERATOR	93083306	تعویض هیتر مربوط به مخزن آب دور گرد دیزل ۲۵۰۰	1 day	1	3	وشتانى
710TG1	93083311-93082049	لوله کشی مسیر آب کولینگ اگزیلاری استک در چند نقطه بررسی و در صورت نیاز تعویض	1 day	4	6	حسينى
		پیمنکاری زرپی جوش	11 days	71	165	
110BC1-110BW1	93084303	بالا کشیدن بلت جهت انجام تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	3	2	سهديزاده

Page 4 OF 12



% Complete: 0%

% Actual:	0%
-----------	----

ctual:0%						
Equip.code	W.R.NO	Task Name	Duration	MAN	HOUR	Respons
120BC2-120BW1	93084325	بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين	1 day	3	2	مهديزاده
120RR1-120 BW1	93084328	بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين	1 day	3	2	مهديزاده
150WF1	93084401	باز نمودن کاور های WF و شل نمودن بلت جهت تعویض نمودن رولیک ها و نصب مجدد کاور	1 day	3	3	مهديزاده
160BC1-160BW1	93084331	بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين	1 day	3	2	مهديزاده
510WF1	93083650	باز نمودن کاور های WF و شل نمودن بلت جهت تعویض نمودن رولیک ها و نصب مجدد کاور	1 day	2	2	فهيمى
510WF2	93083651	باز نمودن کاور های WF و شل نمودن بلت جهت تعویض نمودن رولیک ها و نصب مجدد کاور	1 day	2	2	فهيمى
510WF3	93083652	باز نمودن کاور های WF و شل نمودن بلت جهت تعویض نمودن رولیک ها و نصب مجدد کاور	1 day	2	2	فهيمى
510WF4	93083653	باز نمودن کاور های WF و شل نمودن بلت جهت تعویض نمودن رولیک ها و نصب مجدد کاور	1 day	2	2	فهيمى
510WF5	93083654	باز نمودن کاور های WF و شل نمودن بلت جهت تعویض نمودن رولیک ها و نصب مجدد کاور	1 day	2	2	فهيمى
510WF6	93083655	باز نمودن کاور های WF و شل نمودن بلت جهت تعویض نمودن رولیک ها و نصب مجدد کاور	1 day	2	2	فهيمى
610BC1-610BW1	93083631	شل کردن تنشن بلت و باز کردن اسکرت برد های نوار جهت تنظیم	1 day	2	3	كيم زاده
610BC2-610BW2	93083632	شل کردن تنشن بلت و باز کردن اسکرت برد های نوار جهت تنظیم	1 day	2	3	کیم زادہ
610BC3-610BW3	93083633	شل کردن تنشن بلت و باز کردن اسکرت برد های نوار جهت تنظیم	1 day	2	3	كيم زاده
610BC4-610BW4	93083634	شل کردن تنشن بلت و باز کردن اسکرت برد های نوار جهت تنظیم	1 day	2	3	كيم زاده
610BC5-610BW5	93083635	شل کردن تنشن بلت و باز کردن اسکرت برد های نوار جهت تنظیم	1 day	2	3	كيم زاده
610BC6-610BW6	93083636	شل کردن تنشن بلت و باز کردن اسکرت برد های نوار جهت تنظیم	1 day	3	2	كيم زاده
610BC13-610BW7	93083637	شل کردن تنشن بلت و باز کردن اسکرت برد های نوار جهت تنظیم	1 day	3	3	كيم زاده
610BC14-610BW8	93083638	شل کردن تنشن بلت و باز کردن اسکرت برد های نوار جهت تنظیم	1 day	3	3	كيم زاده
620BC3-620BW1	93083639	شل کردن تنشن بلت و باز کردن اسکرت برد های نوار جهت تنظیم	1 day	3	3	كيم زاده
810BC1	93083640	شل کردن تنشن بلت و باز کردن اسکرت برد های نوار جهت تنظیم	1 day	3	6	هديزاده
910BC1	93084332	بالا کشیدن بلت جهت انجام تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	2	فهيمى
910BC3	93084333	بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين	1 day	2	2	فهيمى
920BC3	93084334	بالا کشیدن بلت جهت انجام تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	3	2	فهيمى
930BC1	93084335	بالا کشیدن بلت جهت انجام تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	2	فهيمى
930WF1	93084352	باز نمودن کاور های WF و شل نمودن بلت جهت تعویض نمودن رولیک ها و نصب مجدد کاور	1 day	2	2	فهيمى
710TG1	93082639	تعمیرات کلی دبل فلپ دمیرهای تراولینگ	5 days	8	100	صوريان
		پیمانکار	78 days?	453	8121	
110AP1	93077720	 تعویض زنجیرو ریل ایرون فیدر و اسکرایر	8 days	10	200	هديزاده
120RR1	93066773	تعویض پین و بیرینگ اصلی بوم	13 days	8	300	هديزاده
150RL1	93085606	تعويض رولرها	7 days	10	160	هديزاده
610PE1~6	93084443	ر و ترمیم مش های کف و دیواره ۶ عدد دیسک بالینگ جوشکاری و ترمیم مش های کف و دیواره ۶ عدد دیسک بالینگ	4 days	8	100	كيم زاده
710EP1	93068361	تعویض چکش اتاقک جنوبی	1 day	2	2	فهيمى
710EP1	93078933	جوشکاری و نصب ورق در قسمت داخلی باکس Insulator shaft	1 day	2	2	فهيمى
710EP1	93083353	تعویض و جوشکاری استادهای هر دو لنتر ویل بزرگ وکوچک	1 day	3	15	فهيمى
710EP2	93063682	نصب شبکه های تقسیم کننده گاز در داخل داکت ورودی	4 days	5	80	فهيمى
710EP2	93072684	نصب تقسیم کننده هوا (گرده ماهی) در داخل داکت جدید	3 days	5	60	فهيمى
	93083358		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		15	فهيمى

Page 5 OF 12

22/06/04 9:27 AM

COLD SHUT DOWN 1401



% Complete: 0%

% Actual: 09	%
--------------	---

ctual : 0%						
Equip.code	W.R.NO	Task Name	Duration	MAN	HOUR	Respons
710FN1	93081783	تعويض ايمپپلر	4 days	9	80	تواثا
710FN2	93081197	تعویض کیسینگ اکسپنشن خروجی فن	2 days	3	40	توانا
710FN3	93083731	تعويض ايمپلر	10 days	9	240	توانا
710FN3	93084875	تعویض دمپر های ورودی به فن	2 days	9	48	توانا
710FN4	93078452	تعمیرات کیسینگ و نصب پشم سنگ های جدید	6 days	5	126	توانا
710FN4.ME02	93081196	سرویس و بازرسی عملکرد بک استاپ	1 day	3	18	توانا
710FN5	93076942	مهندسی معکوس و تعمیرات اساسی	13 days	12	300	توانا
710FN5	93084512	بالانس در محل ایمپلر بعد از تعمیرات اساسی و نقشه کشی	1 day	2	6	توانا
710FN5	93084517	تعویض عایق های کیسینگ	8 days	5	180	توانا
710FN5	93084693	اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استک	4 days	6	100	توانا
710FN6	93078761	مهندسی معکوس مجموعه فن ، تعویض بیرینگ و مجموعه کن و لاینر های داخلی کیسینگ در صورت لزوم	8 days	9	180	تواثا
710FN6	93084694	اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استک	4 days	6	100	توانا
710FN6	93084829	بالانس در محل ایمپلر بعد از تعمیرات اساسی	1 day	2	9	تواثا
710TG1	93082634	چک و بررسی لابیرنت کپ های ساپورت رولر شفت های مسیر رفت در صورت نیاز تنظیم و نصب مجدد	2 days	6	45	نصوريان
710TG1	93082634	چک و بررسی لابیرنت کپ های ریترن رولر شفت مسیر برگشت در صورت نیاز تنظیم و نصب مجدد	2 days	6	45	نصوريان
710TG1	93082641	چک و بررسی دنده های اسپراکت های هد شفت تراولینگ	2 days	3	40	نصوريان
710TG1	93082661	تعویض دو عدد کاور هد شفت شمال و جنوب	3 days	8	50	صوريان
710TG1	93083114	تعمير و اصلاح نشيمنگاه بيرينگ هد شفت سمت جنوب تراولينگ	5 days	5	100	نصوريان
710TG1	93083112	چک و بررسی تمامی پرشر پلیت های تراولینگ و تعویض در صورت سایش	5 days	5	100	نصوريان
710TG1	93082667	چک و بررسی استریپرها و ساید استریپرها و تعویض در صورت سایش	4 days	7	103	صوريان
710TG1	93082666	چک و بررسی استپر پلیت ها و سیل کستینگ های دو سمت زنجیر تراولینگ و تعویض در صورت سایش	4 days	4	100	نصوريان
710TG1	93082665	بررسی وضعیت دد پلیت های انتهایی تراولینگ در صورت خرابی اصلاح و تعویض	2 days	5	64	صوريان
710TG1	93082663	چک و بررسی ریترن رول های مسیر برگشت و تعویض موارد معیوب	1 day	6	24	صوريان
710TG1	93083385	تعویض بیرینگ هد شفت سمت جنوب تراولینگ	4 days	7	100	صوريان
710TG1	93084250	چک و بررسی قطعات دیس شارژ انتهایی تراولینگ	3 days	6	60	صوريان
720BU1	93085863	تعویض شل انتهای سر مشعل و جوشکاری	1 day	3	12	صوريان
720KL1	93082581	بررسی تمامی فیلر بارها و اصلاح و جوشکاری در صورت لزوم	3 days	10	50	صوريان
720KL1	93083038	تعويض پينيون جنوب كوره	4 days	5	96	صوريان
720KL1	93082584	تعویض تمامی اسپرینگ پلیت ها و گیرس گیر و پنیون سمت جنوب	30 days	5	720	صوريان
720KL1	93082586	تعویض ایر سیل خروجی کوره	4 days	5	100	صوريان
730AN1	93077909	بررسی و تعویض بوش و شفت تمامی پالت ها	0 days	0	0	طبيبى
730AN1	93082590	تعویض بریک ریتنرهای دیواره شرقی و غربی فیدان هاپر و زره های دیواره غربی	4 days	5	100	طبيبى
730AN1	93082593	تعويض گريزلي بارهاي ثانويه	7 days	5	168	طبيبى
730AN1	93082594	تعویض لاینیگ ریتنرهای دیواره ثابت زون های کولینگ مربوط به رینگ داخلی و خارجی	4 days	10	100	طبيبى
730AN1	93082595	تعويض بافل وال زون ١و٦و لوله بالايي	4 days	5	100	طبيبى

Page 6 OF 12

22/06/04 9:27 AM

COLD SHUT DOWN 1401



% Complete: 0%

%	Actual	:	0%	

al:0% Equip.code	W.R.NO	Task Name	Duration	MAN	HOUR	Respons
730AN1	93082596		2 days	10	50	طبيبي
730AN1	93082597	تعویض تمامی پروتکشن پلیت های دیواره متحرک	4 days	10	100	-بیبی طبیبی
730AN1	93082598	تعویض ورق سیل کننده باکس سند سیل و اصلاحات لازم بر روی ساپورت نشیمنگاه آن	4 days	4	100	طبیبی
730AN1	93082599	تعويض تسمه های روی لبه پالت ها	1 day	4	16	طبيبى
730AN1 730AN1	93082599	تعویض تمامی فرم ایرسیل های داخلی و خارجی	·		50	
730AN1 730AN1	93082600	تعویض تمامی درب های بازدید زون های ۱و ۳و۳ و درب فیدان هاپر در صورت نیاز	2 days	5	100	طبيبى
		تعويض اكسينشن پروسس داكت	4 days			طبيبى
730AN1	93082604	تعویض ساپورت رولر های معیوب	4 days	4	100	طبیبی
730AN1	93082606	تعویض ۶ عدد دبل فلپ های موتوری و دبل فلپ های دستی در صورت نیار	2 days	4	48	طبیبی
730AN1	93082607	تعویض کامل شوت ویبراتوری و اصلاحات بر روی لوله های انتقال مواد از دبل فلپ های موتوری به پن ۲	4 days	4	100	طبیبی
730AN1	93082608	بررسی و تعویض شوت های گریزلی ثانویه	2 days	4	48	طبيبى
730AN1	93082611	تعویض گریزلی بار های بانچ گریزلی	1 day	4	24	طبيبى
730AN1	93082612	تعویض ورق های آویزان بافل وال زون ۲و۳و همچنین زون ۳ و دامپینگ زون	1 day	3	8	طبيبى
730AN1	93082603	تنظیمات عرضی کولینگ و تعویض تراست رولر ها	4 days	5	100	طبيبى
730AN1	93083899-93085087	تعويض ٣ عدد پالت	15 days	10	500	طبيبى
730AN1	93082592	تعویض زنجیرهای گریزلی ثانویه	2 days	5	50	طبيبى
730AN1	93086268	تعویض تمامی داکت های خروجی هوای گریزلی بارهای اولیه	3 days	4	50	طبيبى
740GA1	93086479	تعویض گیت سه راهه و همچنین دو شوت خروجی آن	1 day	4	24	طبيبى
740PC1	93081660	تعویض پن ۱	5 days	10	150	طبيبى
740PC2	93081661	تعویض پن ۲	5 days	10	150	طبيبى
930BM1	93085122	تعويض لاينرها	4 days	8	100	فهيمى
710EP1	93083354	تعویض ورتیکالهای صفحات توزیع گاز ورودی به EP و نصب گاید پلیتها	1 day	5	10	فهيمى
710EP2	93083355	تعویض ور تیکالهای صفحات توزیع گاز ورودی به EP و نصب گاید یلیتها	1 day	5	10	فهيمى
710EP2	93083356	نصب اکسینشن جوینت داکت ورودی به تجهیز	2 days	4	25	فهيمى
710EP2	93060302	تعویض داکت ورودی و تبدیل بعد از آن به تجهیز	4 days	10	80	فهيمى
730AN1	-	تعویض ورق سقف فایرینگ هود	1 day?	0	0	طبيبى
730AN1	93082591	باز نمودن لودوال و تمامي متعلقات	1.5 days	0	37	طبيبى
710TG1	93082632	سرویس کامل گاید رول های دو سمت زنجیر تراولینگ مسیر برگشت	3 days	5	50	نصوريان
710TG1	93082636	باز کردن بیرینگ هوزینگ های ساپورت رولر شفت زون ۳ و ۴ (شفت ۲۰ الی ۴۰) و تعویض در صورت نیاز	4 days	8	80	صوريان
710TG1	93082662	کنترل وضعیت بیرینگ های تیل شفت و هد شفت تراولینگ	3 days	4	50	صوريان
710TG1	93082664	چک و بررسی کلیه ساپورت رول و گاید رول های مسیر رفت ۴ زون تراولینگ	7 days	6	160	صوريان
730AN1	93082589	بازنمودن اسكريد وال و تمامي متعلقات	2 days	5	50	طبيبى
730AN1	93082588	بازنمودن داکت های ورودی و خروجی هوا گریزلی بار	1 day?	0	0	طبيبى
720KL1	93082585	بررسی و تعویض بریک ریتنرهای خروجی کوره در صورت نیاز	2 days	4	50	نصوريان
730AN1	-	مونتاژ و نصب جر ثقيل	0.5 days	4	12	طبيبى
730AN1	93082587	باز نمودن گریزلی فایرین هود و بیرون دادن آن	2 days	4	50	طبيبى
730AN1	93082588	بازنمودن ۵ عدد گریزلی و ساپورت های مربوطه	14 days	10	720	طبيبى

Page 7 OF 12

22/06/04 9:27 AM

COLD SHUT DOWN 1401



% Complete: 0%

%	Actual	:	0%

: 0% Equip.code	W.R.NO	Task Name	Duration	MAN	HOUR	Respons
730AN1	93082591		0.3 days	0	4	طبيبي
730AN1 730AN1	93082589	بيرون دادن لود وال	0.3 days	0	4	
		بیرون دادن اسکرید وال	·			طبيبى
730AN1	93082589	نصب اسکرید وال و تمامی متعلقات	5 days	0	110	طبیبی
730AN1	93082591	نصب لودوال و تمامى متعلقات	2.5 days	0	63	طبيبى
730AN1	93082588	نصب ساپورت و ۵ عدد گریزلی مریوطه و داکت های ورودی و خروجی	15 days?	0	0	طبيبى
730AN1	93082587	نصب گریزلی فایرینگ هود	2 days	0	50	طبيبى
730AN1	-	دمونتاژ و بیرون دادن جر ثقیل و بست درب کوره	0.5 days	0	0	طبيبى
		نسوزكارى	77.5 days	275	2361	
710CN1	93083098	تعویض آجرهای فرسوده سایکلون شمال و جنوب	7 days	12	168	ليمانى
710FR1	93083103	تعمير نسوز ايرهيتر	3 days	6	72	ليمانى
710TG1	93083097	تعمیر قسمتهای آسیب دیده نسوز ویندباکس های تراولینگ	3 days	6	72	ليمانى
710TG1	93083099	تعمیر نسوز زون ۳ تراولینگ	3 days	7	72	ليمانى
710TG1	93083100	تعمير نسوز زون ۴ تراولينگ	2 days	5	48	ليمانى
710TG1	93083101	تعمیر نسوز کپ آگزیلاری استک	1 day	5	24	ليمانى
720KL1	93082555	تخریب جرم و آجر نسوز اطراف هر دو دریچه شمالی و غربی فایرین هود	1 day	3	5	ليمانى
730AN1	93083151	تعمير جرم نسوز سربندي ديواره متحرك بيروني	2 days	9	48	ليمانى
730AN1	93083152	تعمير نسوز ديوار متحرك داخلي	4 days	10	96	ليمانى
730AN1	93083162	تخريب و تعمير جرم هاي فرسوده پارالل داكت	4 days	9	96	ليمانى
730AN1	93083163	تعمير نسوز پروسس داکت	6 days	7	144	ليمانى
730AN1	93083166	تخریب نسوز در ناحیه کولینگ شامل سربندی دیواره متحرک، دیواره ثابت، سقف و فید اند هاپر	5 days	10	120	ليمانى
730AN1	93083173	تعمير نسوز سقف کولينگ	5 days	10	120	ليمانى
730AN1	93083174	تعمیر نسوز دیواره ثابت کولینگ	5 days	6	120	ليمانى
730AN1	93083175	تعمير نسوز يارتيشن وال شماره يک	2.5 days	6	60	ليمانى
730AN1	93083178	تعمیر نسوز فیداند هایر شامل گریزلی، لودوال، اسکرید وال و دیواره ها	4 days	8	96	ليمانى
730AN1	93084482	تخریب نسوز اطراف درب های بازدید معیوب زون های ۱، ۲ و ۳ و درب فید اند هایر و نسوز کاری مجدد	1 day	4	12	ليمانى
730AN1	93084485	تخریب نسوز جهت تعویض لاینینگ ریتینرهای معیوب کولینگ و نسوز کاری مجدد	1 day	5	24	ليمانى
730AN1	93084411	تخریب نسوز دیواره داخلی و بیرونی جهت تعویض سیل پلیت ها و پروتکشن پلیت ها	2 days	5	48	ليمانى
730AN1	93083547	تخریب نسوز دیواره داخلی فیدان هاپر محل نصب بریک ریتنرهای داخلی و بیرونی و همچنین زره های	1 day	3	12	ليمانى
		دیواره غربی جهت تعویض				
730AN1	93085868	نسوز کاری لودوال پس از تعویض آن	2 days	8	48	ليمانى
730AN1	93085869	نسوز کاری اسکرید وال پس از تعویض آن	2 days	8	48	ليمانى
720KL1	93083111	تخریب و تخلیه نسوز کل کوره	7 days	20	168	ليمانى
730AN1	93083546	تخریب نسوز دیواره اسکرید وال	0.5 days	4	12	ليمانى
730AN1	93084567	تخريب نسوز لودوال سايورت بالاي آن جهت تعويض	0.5 days	4	12	ليمانى
720KL1	93082680	تند کر کر کر کا	2 days	6	36	ليمانى
720KL1	93083117	آجرچینی کوره	14 days	20	336	ليماني
720KL1	93083142	آجرچینی ورودی و خروجی کوره	2 days	15	48	ليماني

Page 8 OF 12



% Complete: 0%

%	Actual	:	0%

ctual:0%						
Equip.code	W.R.NO	Task Name	Duration	MAN	HOUR	Respons
720KL1	93083149	جرم ریزی ورودی و خروجی کوره	2 days	20	48	سليمانى
730AN1	-	نصب داربست جهت تعويض ورقه طوقه فايرينگ هود	0.2 days	0	0	سليمانى
730AN1	93083167	تخریب نسوز طوقه فایرینگ هود	0.5 days	5	12	سليمانى
730AN1	93083150	تعمير نسوز طوقه فايرينگ هود	2 days	6	48	سليمانى
730AN1	93082886	تخریب نسوز دیواره های محل نصب گریزلی فایرین هود	0.2 days	4	4	سليمانى
730AN1	93083441	تخریب نسوز گریزلی بارهای اولیه	1 day	4	24	سليمانى
730AN1	93083176	تعمیر نسوز گریزلی فایرینگ هود	1 day	6	12	سليمانى
730AN1	93085870	نسوز کاری گریزلی بار های اولیه و ساپورت آن	1 day	9	48	سليمانى
		تعميرات نيمه صنعتي برق	1 day	3	6	
1400FI	93086364	تعویض دتکتورهای دود و حرار تی روی ترانسفورماتور	1 day	3	6	عبدى
		کارگاه برق	1 day	69	190.5	
110BC1-110BW1	93084301	چک نمودن تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	7	غفارى
120BC2-120BW1	93084323	چک نمودن تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	7	غفارى
120RR1-120 BW1	93084327	چک نمودن تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	7	غفارى
150RL1.ME01	93085256	باز کردن موتور جهت سرویس	1 day	3	15	غفارى
150RL1.ME02	93085257	باز کردن موتور جهت سرویس	1 day	3	15	غفارى
160BC1-160BW1	93084330	چک نمودن تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	7	غفارى
520BC4	93082786	اصلاح نمودن كاور محافظ لول سوئيچ	1 day	2	3	ناظمى زاده
520PI1-FV09/FV11	93084235	باز نمودن ولوها جهت اسيد شويي	1 day	2	5	ناظمي زاده
520PI1-FV10/FV12	93084234	باز نمودن ولوها جهت اسيد شويي	1 day	2	5	ناظمی زاده
610BC1-610BW1	93084007	چک نمودن تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	7	ناظمی زاده
610BC2-610BW2	93084008	چک نمودن تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	7	اظمى زاده
610BC3-610BW3	93084009	چک نمودن تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	7	اظمى زاده
610BC4-610BW4	93084010	چک نمودن تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	7	باظمى زاده
610BC5-610BW5	93084011	چک نمودن تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	7	اظمى زاده
610BC6-610BW6	93084012	چک نمودن تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	7	باظمى زاده
610BC13-610BW7	93084013	چک نمودن تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	7	اظمى زاده
610BC14-610BW8	93084014	چک نمودن تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	7	باظمى زاده
620BC3-620BW1	93084216	چک نمودن تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	8	اظمى زاده
710FN1.ME01	93082229	دیسکانکت و کانکشن موتور کمکی جهت تعویض ایمیلر	1 day	2	1	عبدى
710TG1.AA01	93084748	تعویض ترمووال ترموکویل ۳۱ تراولینگ سمت جنوب	1 day	2	4	عبدی
720KL1	93083123	نصب ساپورت دورېين په ديواره کوره و تابلوي آن	1 day	3	8	عبدى
730AN1	93084372	باز کردن اتصالات بر قی مربوط به دبل فلپ موتوری شماره ۸ کولینگ و بستن مجدد	1 day	2	1	عبدی
730AN1	93084475	بازکردن اتصالات برقی مربوط به دبل فلپ موتوری شماره ۹ کولینگ و بستن مجدد	1 day	2	1	عبدى
730AN1	93084476	باز کردن اتصالات برقی مربوط به دبل فلپ موتوری شماره ۱۰ کولینگ و بستن مجدد	1 day	2	1	عبدى
730AN1	93084477	باز کردن اتصالات برقی مربوط به دبل فلپ موتوری شماره ۱۱ کولینگ و بستن مجدد	1 day	2	1	عبدى
730AN1	93084478	باز کردن اتصالات برقی مربوط به دبل فلپ موتوری شماره ۱۲ کولینگ و بستن مجدد باز کردن اتصالات برقی مربوط به دبل فلپ موتوری شماره ۱۲ کولینگ و بستن مجدد	1 day	2	1	عبدی

Page 9 OF 12



% Complete: 0%

% Actual	: 0	%
----------	-----	---

tual: 0% Equip.code	W.R.NO	Task Name	Duration	MAN	HOUR	Respons
730AN1	93084479	بازکردن اتصالات برقی مربوط به دبل فلپ موتوری شماره ۱۳ کولینگ و بستن مجدد	1 day	2	1	عبدی
810BW1	93084016	چر بردن مصدت برخی بربود به خبن مدیر بردی سیستم توزین چک نمودن تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	7	ظمی زاده
910BW1	93084346	چک نمودن تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	7	ظمی زاده
910BW2	93084347	چک نمودن تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	7	ظمی زاده
920BW1	93084348	چک نمودن تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	7	غفاری
930BW1	93084349	چک نمودن تنظیمات مکانیکی سیستم توزین	1 day	2	7	غفارى
ER02	93084239	چک نمودن فن های مربوط به درایو های ER۰۲ مطابق درخواست	1 day	2	1.5	طمی زاده
		تعميرات برق	1 day	87	199.5	
150RL1.ME01	93085249	دیسکانکت کابل یاور و سنسور کاور کویل	1 day	3	15	غفارى
150RL1.ME02	93085250	دیسکانکت کابل یاور و سنسور کاور کویل	1 day	3	15	غفارى
610BC1-610BW1	93084018	باز نمودن سنسور جهت بالا کشیدن بلت	1 day	2	1	لمي زاده
610BC2-610BW2	93084019	باز نمودن سنسور جهت بالا کشیدن بلت	1 day	2	1	لمی زاده
610BC3-610BW3	93084020	باز نمودن سنسور جهت بالا کشیدن بلت	1 day	2	1	لمى زاده
610BC4-610BW4	93084021	باز نمودن سنسور جهت بالا کشیدن بلت	1 day	2	1	می زاده
610BC5-610BW5	93084022	باز نمودن سنسور جهت بالا کشیدن بلت	1 day	2	1	می زاده
610BC6-610BW6	93084023	باز نمودن سنسور جهت بالا کشیدن بلت	1 day	2	1	می زاده
610BI1-610BC1	93084554	برعکس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهایی پس از تعویض تفلون	1 day	1	1	می زاده
610BI2-610BC2	93084555	برعکس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهایی پس از تعویض تفلون	1 day	1	1	می زاده
610BI3-610BC3	93084556	برعکس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهایی پس از تعویض تفلون	1 day	1	1	لمي زاده
610BI4-610BC4	93084558	برعکس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهایی پس از تعویض تفلون	1 day	1	1	می زاده
610BI5-610BC5	93084559	برعکس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهایی پس از تعویض تفلون	1 day	1	1	می زاده
610BI6-610BC6	93084560	برعکس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهایی پس از تعویض تفلون	1 day	1	1	لمی زاده
710EP1	93075923	تعويض مقره های موتورهای چکش	1 day	2	10	عبدى
710FN1.1R01	93081304	تعویض MINI PLC لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری	1 day	2	3	عبدى
710FN3.1R01	93081305	تعویض MINI PLC لیکوئید استار تر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری	1 day	2	3	عبدى
710FN4.1R01	93081306	تعویض MINI PLC لیکوئید استار تر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری	1 day	2	3	عبدى
710FN5.1R01	93081307	تعویض MINI PLC یی و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری	1 day	2	3	عبدى
710FN6.1R01	93081308	تعویض MINI PLC لیکوئید استار تر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری	1 day	2	3	عبدى
720KL1	93083052	دیسکانکت و کانکشن اتصالات برقی جهت تعویض پینیون سمت جنوب	1 day	2	3	عبدى
730FN1.1R01	93081309	تعویض MINI PLC لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری	1 day	2	3	عبدى
740PC1.ME01	93085772	دیسکانکت موتور و سنسور هیدروکویلینگ و اسپید سوئیچ و راپ سوئیچ های دو طرف زنجیر	1 day	3	5	عبدى
740PC1.ME01	93085773	دیسکانکت موتور و سنسور هیدرو کوپلینگ و اسپید سوئیچ و راپ سوئیچ های دو طرف زنجیر	1 day	3	5	عبدى
930BM1	93077148	تعویض محل تابلو لوبریکیشن	1 day	3	10	غفارى
1310WP1,2	93086052	تست عملکرد در مانور قطعی برق	1 day	2	3	معفرى
ER01	93084283	تعويض الكتروليت باطري هاي باطري شارژر	1 day	3	10	غفارى
ER02	93081795	تعویض نمودن خازن های LINK DC کلیه یونیت های مربوط به KL۱ و همچنین درایو های ۴۱۰PE۱	1 day	4	2	لمی زاده

Page 10 OF 12



% Complete: 0%

Equip.code	W.R.NO	Task Name	Duration	MAN	HOUR	Respon
ER02	93081756	از مدار خارج نمودن و یکی نمودن ورودی و خروجی درایو ۱۳۶۰CP	1 day	2	4	مى زاده
ER02	93079669	دیسکانکت و تعویض نمودن الکترولیت کلیه باطری ها و نصب مجدد	1 day	3	15	مى زاده
ER02	93083734	تست نمودن کلیه رله های REF مربوط به MVD ER-۱, ER-۲, ER-۳ , ER-۴	1 day	3	40	می زاده
ER02	93084240	بررسی عملکرد کلید اصلی incomming مطابق درخواست	1 day	6	3	سى زاده
ER02	93084237	اندازه گیری ظرفیت و جریان خازن های بانک خازنی	1 day	2	4	سى زاده
ER02	93075652	تعویض نمودن باطری ۲ و ۳۲	1 day	2	1.5	ى زادە
ER02.MCC4	93075431	تعویض نمودن کلید اصلی مربوط به INCOMING	1 day	2	2	ى زاده
ER03	93083882	تعویض نمودن باطری های مربوط به UPS مربوط به تعویض نمودن باطری	1 day	2	4	ي زاده
ER03	93084238	اندازه گیری ظرفیت و جریان خازن های بانک خازنی	1 day	2	1	ی زاده
ER03	93086370	سرویس نمودنUPS	1 day	2	2	ي زاده
ER04	93084598	تعویض باطری های و باطری شارژر و UPS	1 day	3	15	اری
		تعميرات ابزار دقيق	1 day	124	561	
110BC1-110BW1	93084300	تعویض نمودن پایه رولیک ها و تنظیم سیستم توزین	1 day	2	15	باری
110BW1.CE1	93075623	تعويض منبع تغذيه بلت اسكيل	1 day	2	4	اری
120BC2-120BW1	93084321	تعویض نمودن پایه رولیک ها و تنظیم سیستم توزین	1 day	2	15	اری
120BW1.CE1	93075626	تعويض منبع تغذيه بلت اسكيل	1 day	2	4	اری
120RR1.BW1	93075625	تعويض منبع تغذيه بلت اسكيل	1 day	2	4	اری
120RR1-120 BW1	93084326	تعویض نمودن پایه رولیک ها و تنظیم سیستم توزین	1 day	2	15	باری
150RL1	93085611	دیسکانکت و کانکشن مجدد تجهیزات ابزار دقیق مربوط به رول ثابت و متحرک و شوت ورودی	1 day	2	4	ار ی
150RL1.ME01	93085251	باز کردن تجهیزات ابزار دقیق جهت سرویس موتور	1 day	2	8	ار ی
150RL1.ME02	93085252	باز کردن تجهیزات ابزار دقیق جهت سرویس موتور	1 day	2	8	اری
150WF1	93084400	چک نمودن رولیک های سیستم توزین و تنظیمات مربوطه	1 day	3	18	ي زاده
160BC1-160BW1	93084329	تعویض نمودن پایه رولیک ها و تنظیم سیستم توزین	1 day	2	15	اری
160BW1	93075627	تعويض منبع تغذيه بلت اسكيل	1 day	2	4	اری
510WF1	93084042	چک نمودن رولیک های سیستم توزین و تنظیمات مربوطه	1 day	2	10	ی زاده
510WF2	93084043	چک نمودن رولیک های سیستم توزین و تنظیمات مربوطه	1 day	2	10	ي زاده
510WF3	93084044	چک نمودن رولیک های سیستم توزین و تنظیمات مربوطه	1 day	2	10	ى زاده
510WF4	93084045	چک نمودن رولیک های سیستم توزین و تنظیمات مربوطه	1 day	2	10	ي زاده
510WF5	93084046	چک نمودن رولیک های سیستم توزین و تنظیمات مربوطه	1 day	2	10	ی زاده
510WF6	93084047	چک نمودن رولیک های سیستم توزین و تنظیمات مربوطه	1 day	2	10	ي زاده
520PI1-AA01-FT09	93084230	دیسکانکت و کانکشن مجدد پس از اسید شویی	1 day	2	2	ي زاده
520PI1-AA01-FT10	93084231	دیسکانکت و کانکشن مجدد پس از اسید شویی	1 day	2	2	ي زاده
520PI1-FV09/FV11	93084227	دیسکانکت ،کانکشن و تست و کالیبره پس از سرویس	1 day	2	3	ى زاده
520PI1-FV10/FV12	93084226	دیسکانکت ،کانکشن و تست و کالیبره پس از سرویس	1 day	2	3	ى زادە
610BC1-610BW1	93083996	تعویض نمودن پایه رولیک ها و تنظیم سیستم توزین	1 day	2	15	ي زاده
610BC2-610BW2	93083997	تعویض نمودن پایه رولیک ها و تنظیم سیستم توزین	1 day	2	15	ى زاده
610BC3-610BW3	93083998	تعویض نمودن پایه رولیک ها و تنظیم سیستم توزین	1 day	2	15	ى زادە

Page 11 OF 12



% Complete: 0%

% Actual:	0%
-----------	----

Actual: 0% Equip.code	W.R.NO	Task Name	Duration	MAN	HOUR	Respons
610BC4-610BW4	93083999	تعویض نمودن یابه رولیک ها و تنظیم سیستم توزین	1 day	2	15	ناظمی زاده
610BC5-610BW5	93084000	تعویض نمودن پایه رولیک ها و تنظیم سیستم توزین تعویض نمودن پایه رولیک ها و تنظیم سیستم توزین	1 day	2	15	ناظمی زاده
610BC6-610BW6	93084001	تعویض نمودن پایه رولیک ها و تنظیم سیستم توزین	1 day	2	15	ناظمی زاده
610BC13-610BW7	93084002	تعویض نمودن پایه رولیک ها و تنظیم سیستم توزین تعویض نمودن پایه رولیک ها و تنظیم سیستم توزین	1 day	2	15	ناظمی زاده
610BC14-610BW8	93084003	تعویض نمودن پایه رونیک ها و تنظیم سیستم توزین تعویض نمودن پایه رولیک ها و تنظیم سیستم توزین	1 day	2	15	ناظمی زاده
610BI1~6.AA01	93082542	تعویض نمودن پایه رونیت ها و انتظیم سیستم نورین تعویض باتری کلیه ترانسیمتر های بین ها weight transmitter	1 day	2	15	ناظمی زاده
620BC3-620BW1	93084215		1 day	2	15	ناظمی زاده ناظمی زاده
710CH1	93083107	تعویض نمودن پایه رولیک ها و تنظیم سیستم توزین	1 day	2	35	عبدی
710FN1	93082234	تعویض ترموکوپلهای معیوب و رفع گرفتگی مسیر سنسور های فشار	1 day	2	3	عبدی
710FN3	93084538	باز کردن سنسور فن و بستن مجدد جهت تعویض ایمپلر	1 day	2	3	عبدی
710FN5	93084513	باز کردن سنسور ار تعاشی جهت تعویض ایمپلر و نصب مجدد	1 day	2	2.5	عبدی
	93084513	باز کردن سنسور دمایی و ار تعاشی از روی بیرینگ هوزینگ جهت تعمیرات اساسی				
710FN5.AT1		چک و بررسی دمپر پس از نصب نصب اکچواتور	1 day	3	4	عبدی
710FN6	93084830	باز کردن سنسور دمایی و ار تعاشی از روی بیرینگ هوزینگ	1 day	2	2	عبدی
710FN10.AT1	93085709	چک و بررسی دمپر پس از نصب نصب اکچواتور	1 day	3	4	عبدی
710TG1	93081299	نصب دوربين	1 day	5	21	عبدی
710TG1	93083106	تعویض ترموکوپلهای معیوب و رفع گرفتگی مسیر سنسور های فشار ناحیه تراولینگ	1 day	2	10	عبدی
710TG1	93083116	بررسی و اصلاح ترمووال ترموکوپلهای ۲۸/۲۹/۳۰/۳۱	1 day	3	4	عبدی
720KL1	93081895	اصلاح گلند و تعویض گلند پرشیر سوئیچ ها در موقعیت شل کوره	1 day	2	3	عبدى
730AN1	93083108	تعویض ترموکوپلهای معیوب و رفع گرفتگی مسیر سنسور های فشار	1 day	2	8	عبدى
730DA2	93083978	دیسکانکت اکچویتور و کانکشن و تنظیم ان پس از تعویض دمپر	1 day	2	3	عبدى
730FN8.AT1	93085710	چک و بررسی دمپر	1 day	3	4	عبدى
810BW1	93084004	تعویض نمودن پایه رولیک ها و تنظیم سیستم توزین	1 day	2	15	باظمى زاده
910BW1	93084336	تعویض نمودن پایه رولیک ها و تنظیم سیستم توزین	1 day	2	15	غفارى
910BW1.AA01	93075628	تعويض منبع تغذيه	1 day	2	4	غفارى
910BW2	93084337	تعویض نمودن پایه رولیک ها و تنظیم سیستم توزین	1 day	2	15	غفارى
910BW2.AA01	93075629	تعويض منبع تغذيه بلت اسكيل	1 day	2	4	غفارى
920BW1	93075636	تعويض منبع تغذيه بلت اسكيل	1 day	2	4	غفارى
920BW1	93084338	تعويض نمودن يايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين	1 day	2	15	غفارى
930BW1	93084339	تعويض نمودن پايه روليک ها و تنظيم سيستم توزين	1 day	2	15	غفارى
930BW1.AA01	93075630	تعويض منبح تغذيه	1 day	2	4	غفارى
930WF1	93084353	چک نمودن رولیک های سیستم توزین و تنظیمات مربوطه	1 day	2	10	غفارى
ER01	93075637	تعويض منبع تغذيه تابلو	1 day	2	11.5	غفارى
ER04	93075651	تعويض منبع تغذيه تابلو	1 day	2	8	غفارى
		ییمانکار IT	1 day	2	2	
ECCR	93084259	تعویض نمودن باطری های BACK UP	1 day	2	2	اظمى زاده
		HEAT UP	3 days	0	0	
FACTORY	_		3 days	0	0	-

Page 12 OF 12